

# Protokół Kontroli Frontu Robót (dźwigi)

Załącznik nr 10 do Umowy (In. Wewn. 109, zał.2)



Protokół Nr: \_\_\_\_\_

Nr umowy: \_\_\_\_\_  
Dźwig nr fabr.: \_\_\_\_\_  
Nazwa projektu/budynek/oznaczenie urządzenia: \_\_\_\_\_  
Kier. budowy/przedstawiciel Zamawiającego: \_\_\_\_\_  
Kierownik montażu KONE: \_\_\_\_\_

## Zgodność warunków w obiekcie z uzgodnionymi wymaganiami KONE (Pomiary Sprawdzające)

### 1. Elementy budowlane konieczne do potwierdzenia daty dostawy (patrz Załącznik nr 2 Umowy)

	Gotowe	Nie got.	Nie dot.	Uwagi:
Oznaczenie wysokości 1 m nad poz. posadzki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Podszybie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Nadszybie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Szerokość szybu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Głębokość szybu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Wysokość podnoszenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Otwory drzwiowe - wymiary (w tym wym. węgaraków)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Haki montażowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Na podstawie powyższych wyników stwierdza się:

1.1. Dostawa urządzeń w uzgodnionym Umową terminie jest możliwa:  Tak  Nie Termin dostawy: \_\_\_\_\_

Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostawy na plac budowy.

W razie braku możliwości lub odmowy przyjęcia dostawy Zamawiający pokryje koszty magazynowania urządzenia w fabryce KONE.

1.2. Ustalono nowy termin przeglądu stanu budowy:  Tak  Nie Termin przeglądu: \_\_\_\_\_

KONE informuje, iż zgodnie z Umową, dostawa jest możliwa najwcześniej \_\_\_\_\_ tygodni od daty kolejnego przeglądu

### 2. Pozostałe elementy budowlane konieczne do zakończenia przed datą dostawy dźwigu:

	Gotowe	Nie got.	Nie dot.	Uwagi:
System wentylacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zasilanie elektryczne 3-fazowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Ściany szybu czyste, gładkie, niepyłące	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Otwory drzwiowe (zabezpieczenie BHP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Otwory pod kasety wezwań, sygnalizacji itp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Teren rozładunku, powierzchnia składowania, droga transportowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dostęp do sanitariatów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Pomieszczenie dla monterów (suche, zamykane)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Maszynownia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Pozostałe prace do wykonania przez Zamawiającego (lub wykonawcę części budowlanej) przed dostawą dźwigu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich koniecznych korekt do dnia \_\_\_\_\_

W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu, data dostawy urządzenia zostanie opóźniona. W takim wypadku Zamawiający pokryje koszty magazynowania urządzenia w zakładzie produkcyjnym KONE.

KONE informuje, iż zgodnie z Umową jeśli front robót nie jest przygotowany w terminach określonych Umową to termin zakończenia montażu zostanie odpowiednio przesunięty.

Kierownik budowy/Przedstawiciel Zamawiającego

Kierownik montażu KONE

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data