

**Protokół weryfikacji stanu miejsca montażu**  
**Urządzeń przed dostawą** (schody/chodniki)



Załącznik nr 11 do Umowy (In. Wewn. 109, zał.2)

Nr umowy: \_\_\_\_\_  
Schody/chodniki ruchome\* nr fabr.: \_\_\_\_\_  
Nazwa projektu/budynek/oznaczenie urządzenia: \_\_\_\_\_  
Kier. budowy/przedstawiciel Zamawiającego: \_\_\_\_\_  
Kierownik montażu KONE: \_\_\_\_\_

**Zgodność warunków w obiekcie z uzgodnionymi wymaganiami KONE**

	Gotowe	Nie gor.	Nie dot.	Uwagi:
Wysokość podnoszenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Rozstaw punktów podparcia schodów/chodników * ruchomych **	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Haki montażowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Wymiary posadowienia dolnej stacji nawrotowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zabezpieczenie BHP frontu robót	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zasilanie elektryczne 3-fazowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Oznaczenie wysokości 1 m nad poziomem posadzki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zabezpieczenie frontu robót przed wpływem warunków atmosf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Teren rozładunku, powierzchnia składowania, droga transportowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dostęp do sanitariatów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Pomieszczenie dla monterów (suche, zamykane)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

\*\* Wymiary podparć są potwierdzone warunkowo przy założeniu zachowania przez wykonawcę części budowlanej wymaganych odchyłek

**Front robót zgodny z wymaganiami KONE.** KONE **na godzinę i dzień spisania niniejszego protokołu** potwierdza możliwość rozpoczęcia montażu.  Tak  Nie  Warunkowo

KONE informuje, że jeśli front robót nie jest przygotowany w terminie określonym umową to termin zakończenia montażu zostanie odpowiednio przesunięty

**Pozostałe prace do wykonania przez Zamawiającego (lub wykonawcę części budowlanej) przed rozpoczęciem montażu urządzenia:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Kolejny przegląd nastąpi po zgłoszeniu przez Kierownictwo Budowy Kierownikowi Montażu KONE uzupełnienia brakujących elementów frontu robót.

**Kierownik budowy/Przedstawiciel Zamawiającego**

**Kierownik montażu KONE**

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Data i godzina

\_\_\_\_\_  
Data i godzina