

# Protokół Stanu Zaawansowania Prac Montażowych (dźwigi)



Załącznik nr 12 do Umowy (In. Wewn. 109, zał.2)

Nr umowy: \_\_\_\_\_  
Dźwиг nr fabr.: \_\_\_\_\_  
Nazwa projektu/budynek/oznaczenie urządzenia: \_\_\_\_\_  
Kier. budowy/Przedstawiciel Zamawiającego: \_\_\_\_\_  
Kierownik montażu KONE: \_\_\_\_\_

Stan zaawansowania prac: \_\_\_\_\_

W związku z zakończeniem wyżej wymienionych prac montażowych przez KONE, stwierdza się co następuje:

1. Drzwi przystankowe są zainstalowane zgodnie z wytyczonymi poziomami
2. Stan prac niezbędnych do wykonania przez budowę/Zamawiającego w celu umożliwienia przeprowadzenia testów wymaganych Dyrektywą Dźwigową:

TAK	NIE	Nie dot.
-----	-----	-------------

Uwagi: \_\_\_\_\_

- |  |                          |                          |                          |       |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 2.1. Zapewnione zasilanie docelowe                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.2. Zapewnione oświetlenie na przystankach (min 50 lx)              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.3. Wykonane obróbki budowlane wokół ościeżnic drzwi przystankowych | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.4. Wykonana podłoga docelowa na przystankach                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.5. Wykonana podłoga w kabinie                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.6. Wykonany wystrój kabiny   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.7. Uzupelnione brakujące elementy zamknięcia szybu <sup>1)</sup>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.8. Dostarczony Protokół budowlany                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.9. Dostarczone Oświadczenia Użytkownika                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2.10. Zapewnione konieczne instalacje słaboprądowe                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
3. O wykonaniu powyższych prac Kierownik Budowy/Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje KONE pisemnie
  4. KONE może rozpocząć prace regulacyjne i procedury odbiorowe po wykonaniu wszystkich powyższych prac
  5. W celu wykonania prac wym. w p.2 Kierownik Budowy/Przedstawiciel Zamawiającego przejmuje front robót i odpowiada za bezpieczeństwo
  6. Inne uwagi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kierownik budowy/Przedstawiciel Zamawiającego

Kierownik montażu KONE

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

1) np. obudowa szklana; przegrody; klapy dymowe; instalacja wentylacyjna, oddymiająca itp.