

# Protokół weryfikacji stanu miejsca montażu Urządzeń przed dostawą (dźwigi)



Załącznik nr 11 do Umowy (In. Wewn. 109, zał.2)

Nr umowy: \_\_\_\_\_

Dźwig nr fabr.: \_\_\_\_\_

Nazwa projektu/budynek/oznaczenie urządzenia: \_\_\_\_\_

Kier. budowy/przedstawiciel Zamawiającego: \_\_\_\_\_

Kierownik montażu KONE: \_\_\_\_\_

## Zgodność warunków w obiekcie z uzgodnionymi wymaganiami KONE

	Gotowe	Nie got.	Nie dot.	Uwagi:
Oznaczenie wysokości 1 m nad poz. posadzki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Wymiary szybu (podszybie, nadszybie, szerokość, głębokość) **	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Wysokość podnoszenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Haki montażowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Otworki drzwiowe (wymiary, zabezpieczenie BHP - po stronie Zamawiającego)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
System wentylacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Zasilanie elektryczne 3-fazowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Ściany szybu czyste, gładkie, niepyłące	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Otworki pod kasety wezwań, sygnalizacji itp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Teren rozładunku, powierzchnia składowania, droga transportowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Dostęp do sanitariatów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Pomieszczenie dla monterów (suche, zamykane)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Maszynownia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

\*\* Wymiary szybu są potwierdzone warunkowo przy założeniu zachowania przez wykonawcę części budowlanej wymaganych odchyłek (np. pionowości)

## Front robót zgodny z wymaganiami KONE.

KONE na godzinę i dzień spisania niniejszego protokołu potwierdza możliwość rozpoczęcia montażu.

Tak  Nie  Warunkowo

KONE informuje, że jeśli front robót nie jest przygotowany w terminie określonym umową to termin zakończenia montażu zostanie odpowiednio przesunięty

## Pozostałe prace do wykonania przez Zamawiającego (lub wykonawcę części budowlanej) przed rozpoczęciem montażu dźwigu:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Kolejny przegląd nastąpi po zgłoszeniu przez Kierownictwo Budowy Kierownikowi Montażu KONE uzupełnienia brakujących elementów frontu robót.

Kierownik budowy/Przedstawiciel Zamawiającego

Kierownik montażu KONE

Podpis

Podpis

Data i godzina

Data i godzina